

Check List para ordens de serviço RAC

CHECK LIST – EVIDENCIAR COM VÍDEO NA OS

Condições Gerais	OK	NOK	Valor
1. A capacidade do equipamento é compatível com o local de instalação?			
2. Para equipamentos com R32, a área do ambiente é igual ou superior à área mínima exigida e informada no manual?			
3. A unidade evaporadora é compatível com a condensadora, segundo indicação do manual.			
4. A tensão de alimentação está de acordo com o produto, com variação máxima de (+ ou -) 10%?			
5. O disjuntor é dedicado e corretamente projetado para o condicionador de ar?			
Posicionamento da evaporadora	OK	NOK	Valor
6. A evaporadora está posicionada de forma a garantir a boa distribuição de ar no ambiente?			
7. As distâncias mínimas até as laterais, teto e piso, indicadas no manual foram obedecidas?			
8. Para equipamentos com drenagem por gravidade, a tubulação possui a declividade adequada?			
Posicionamento da condensadora	OK	NOK	Valor
9. As distâncias mínimas frontal, laterais e traseira, indicadas no manual, foram obedecidas?			
10. As distâncias mínimas em relação à outras condensadoras, indicadas no manual, foram obedecidas?			
11. A condensadora foi posicionada em local firme e seguro e com fácil acesso à manutenção?			
12. A condensadora está nivelada?			
13. A condensadora foi fixada adequadamente, com a utilização de calços de borracha?			
Tubulação de interligação	OK	NOK	Valor
14. O comprimento equivalente da tubulação está dentro dos limites máximo e mínimo indicados no manual?			
15. O desnível entre as unidades evaporadora e condensadora está dentro do limite informado no manual?			
16. Se a condensadora está acima da evaporadora, foi instalado um sifão na linha de sucção a cada 3m de desnível?			
17. Os diâmetros da linha de expansão e sucção estão corretos, segundo informado no manual?			
18. O Isolamento térmico da tubulação está adequado?			
Alimentação e interligação elétrica	OK	NOK	Valor
19. Verificar se o cabo de alimentação está adequado (cabo PP ou blindado), segundo norma NBR 5410?			
20. O cabo de interligação está adequado?			
21. O aterramento do produto foi realizado conforme indicado no manual?			
22. Foram utilizados terminais elétricos para conexão nas borneiras?			
Testes de funcionamento	OK	NOK	Valor
23. No teste de rendimento, a diferença da temperatura de entrada e saída do ar no evap, em veloc. alta está adequada? Parâmetro: ΔT entre 8 e 12 °C.			



PARA GARANTIR CONFORMIDADE DURANTE A AUDITORIA, GRAVE VÍDEOS CONTÍNUOS DA INSTALAÇÃO E ANEXE UMA FOTO DO CHECKLIST PREENCHIDO POSICIONADA EM FRENTE AO NÚMERO DE SÉRIE DO PRODUTO.

PARA GARANTIR CONFORMIDADE DURANTE A AUDITORIA:

- Grave vídeos contínuos de toda a instalação e se possível, anexe uma foto do checklist preenchido posicionada em frente ao número de série do produto.
- Caso existam *não conformidades*, elas devem ser evidenciadas com fotos e/ou filmagens, deixando claro o ponto identificado.


Bruno Cardoso
Gerente de Pós-vendas

Elaboração: S. Soares

Revisão: M. Antonio

Aprovação: B. Cardoso