



Check List (Pré - Troca de Compressor)

Nome da Assistência/Revenda: _____

Instalação foi realizada por: ☐ Credenciado ☐ Parceiro Revenda ☐ instalador particular:

Modelo da unidade externa: _____ N° Série da etiqueta interna da cond. _____

Marca do Compressor: _____ Modelo: _____ N° Série _____

O Compressor está: ☐ Travado ☐ Queimado/ Em Curto: ☐ Ruído alto ☐ Sem compressão

AVALIAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

1 - Pressões: Sucção / Baixa: _____ (Psi) Descarga / Alta: _____ (Psi) Sem Fluido: ☐

2- Tensão de Alimentação no equipamento: _____ (V) *Se for Trifásico: R _____ S _____ T _____

3 - As fases de alimentação do compressor estavam ou estão invertidas? ☐ Sim: ☐ Não:

4- Qual a tensão de alimentação que chega, no compressor? _____ (V) (no FUSITE)

5- Qual é a corrente elétrica (Amperagem): Monofásico _____ A *Se for Trifásico: R _____ S _____ T _____

6 – Quais são as temperaturas do Ar ambiente interno e externo, caso o compressor acione.

Entrada da Evaporadora: _____ (°C) Saída da Evaporadora: _____ (°C)

Entrada da Condensadora: _____ (°C) Saída da Condensadora: _____ (°C)

7- Temperatura da carcaça do Compressor: _____ (°C)

8- Qual o período de funcionamento do Compressor: _____

9- Qual Corrente nominal do Aparelho: _____ (A)

10- O compressor está desarmando por Temperatura? ☐ Sim: ☐ Não:

11- De acordo com o Capacímetro, o capacitor do compressor está de acordo com o especificado?

Qual valor do capacitor Encontrado: _____ (uF) (Quando Existir) ☐ Não possui Capacitor.

12- Existe disjuntor exclusivo para o aparelho? ☐ Sim ☐ Não

Caso tenha disjuntor, qual sua capacidade? _____

13- Verificar se a contatora está atuando corretamente: ☐ Sim: ☐ Não: (Quando Existir)

14 - As ligações elétricas estão de acordo com o esquema elétrico do aparelho? ☐ Sim: ☐ Não:

15- Verificar as resistências das bobinas do compressor: C.M _____ C.A _____ M.A _____

16- Verificar se o compressor está em " Massa " (Fuga para o compressor): ☐ Sim: ☐ Não:

17 - Verificar se os pressostatos de alta e de baixa estão atuando (Quando Existir):

Baixa: _____ (Psi) ☐ Sim: ☐ Não: - Alta: _____ (Psi) ☐ Sim: ☐ Não:

*OBS: Preencher todos os campos é fundamental para que possamos analisar e efetuar a avaliação e diagnóstico do compressor. Após o preenchimento dos campos citados, pedimos que deixem o contato do técnico responsável pelos testes para que possamos tirar eventuais dúvidas técnicas, caso apareça.

Nome do técnico responsável: _____ Tel: _____

DATA da análise: ____/____/____

