

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____
 Endereço: _____ Nº _____
 Cidade: _____ Estado: _____ Cep: _____
 Complemento: _____ Telefone: _____

INFORMAÇÕES DA CREDENCIADA GREE OU TERCEIRIZADA

Razão social: _____ Telefone1: _____
 Nome Fantasia: _____ Telefone2: _____
 CNPJ: _____ e-mail: _____
 Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Tipo do aparelho: ☐ Janela (ACJ) ☐ Split HiWall ☐ Portátil ☐ Piso-Teto ☐ k7 ☐ MultiSplit ☐ VRF ☐ Aquecedor ☐ Desumidificador ☐ Climatizador ☐ Ventilador
 Modelo da Evaporadora: _____ Nº de Série: _____
 Modelo da Condensadora: _____ Nº de Série: _____
 Capacidade do aparelho(Btu/h): _____

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Tensão elétrica disponível no local: L1-L2: _____ Volts L1-L3: _____ Volts L2-L3: _____ Volts
- Corrente elétrica: L1: _____ A L2: _____ A L3: _____ A
- Possui disjuntor individual: ☐ Sim ☐ Não Corrente do disjuntor - Monofásico: _____ A Bifásico: _____ A Trifásico: _____ A
- Qual a bitola do cabo de alimentação: ☐ 1,5mm² ☐ 2,5mm² ☐ 4,0mm² ☐ 6,0mm² ☐ outros _____ mm²
- O cabo de alimentação e conexão (tipo pp) estão conectados e sem emendas: ☐ Sim ☐ Não
- Está usando terminais tipo garfo. ☐ Sim ☐ Não
- Possui aterramento: ☐ Sim ☐ Não *Obs: Se não possuir, orientar o cliente sobre a necessidade, como medida de segurança ao usuário e alertá-lo que o produto encontra-se em desacordo com o manual de instalação e fora do padrão NBR5410.*

INSTALAÇÃO FÍSICA DO APARELHO TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO

- As tubulações foram isoladas: ☐ Separadamente ☐ Juntas ☐ Não foram isoladas
- Desnível entre unidades: _____ metros Comprimento da tubulação de conexão entre as unidades: _____ metros
- Caso a unidade externa esteja com desnível de 3 mestros, informar se possui sifão: ☐ Sim ☐ Não
- A unidade condensadora está: ☐ Acima da evaporadora ☐ Abaixo da evaporadora
- Qual o tipo de tubulação: ☐ Cobre ☐ Alumínio ☐ outros
- Quantas curvas possui no trajeto da tubulação de conexão entre as unidades: _____
- Dimensão do ambiente: Comprimento _____ m Largura _____ m Altura _____ m

UNIDADE EXTERNA

- Pressão de retorno na linha de sucção: _____ Psig Temperatura de saturação (*vide tabela pressão x temperatura de fluido refrigerante): _____ °C
- Temperatura do tubo de sucção (a 20cm) da válvula de serviço: _____ °C Superaquecimento: _____ °C (K)
- Serpentina da condensadora: ☐ Limpa ☐ Parcialmente obstruída(sujeira) ☐ Totalmente obstruída(sujeira)
- Unidade condensadora instalada em ambiente: ☐ Livre circulação de ar ☐ Confinada ☐ Sotão (entre forro e telhado) ☐ Área técnica
- Temperatura do Ambiente externo(°C)/ Umidade relativa(%): _____
- Motor ventilador:** ☐ rotação Normal ☐ rotação baixa ☐ em curto-circuito ☐ Aquecendo ☐ desarmando ☐ Não funciona ☐ Travado
- Modelo do motor ventilador: _____
- Capacitor do motor ventilador (µF): _____
- Hélice do motor ventilador: ☐ Normal ☐ Empenada ☐ Quebrada
- Compressor** (Sintoma/vício) Falha elétrica: ☐ Em curto-circuito ☐ Fuga de corrente ☐ Queimado ☐ Sem falhas
- Falha mecânica: ☐ Travado ☐ Sem compressão ☐ Ruído Excessivo ☐ Aquecendo ☐ Borne Estourado ☐ Falha de Lubrificação ☐ Furado ☐ Sem falhas
- Resistência entre Borne C-R(U) (Ω): _____ Resistência entre Borne C-S (V)(Ω): _____ Resistência entre Borne S-R (W)(Ω): _____
- Teste do capacitor do compressor (µF) : _____
- Corrente elétrica na partida do compressor (A): _____ Corrente elétrica de trabalho - em funcionamento (A): _____
- Tensão elétrica nos bornes(terminais) do compressor (V): _____
- Modelo do compressor: _____ NºSérie: _____
- Foi retirado o gás para verificar se o compressor funciona? (em caso o compressor travado): _____
- Protetor térmico(teste de continuidade): ☐ Contato Normal ☐ Contato Aberto ☐ Outros: _____
- Válvula reversora: ☐ Normal ☐ Travada ☐ Problemas na reversão ☐ Ruído excessivo
- Bobina da Válvula reversora: ☐ Normal ☐ Queimada ☐ Ruído excessivo
- Sensor de temp. ambiente externo (Ω): _____ Sensor de temp. descarga (Ω): _____ Sensor de degelo do condensador(Ω): _____
- Pressostato de alta-pressão: ☐ Contato Normal ☐ Contato Aberto ☐ Outros: _____
- Pressostato de baixa-pressão: ☐ Contato Normal ☐ Contato Aberto ☐ Outros: _____
- Contatora (relé) da unidade externa: ☐ Normal ☐ curto-circuito/Queimada ☐ Travada/Contato selado
- Placa eletrônica unidade externa:** Fusível ☐ Normal ☐ Aberto
- Placa eletrônica unidade externa apresenta componente danificado: ☐ Sim ☐ Não Qual componente: _____
- Vazamento na unidade condensadora: ☐ Existe ☐ Não Existe Pressurizada com nitrogenio ☐ Sim ☐ Não Pressão: _____ Psig
- A unidade foi imersa em tanque com água: ☐ Sim ☐ Não
- Qual o parte da unidade externa foi identificado o vazamento: ☐ Tubo da serpentina ☐ Curvas soldáveis da serpentina ☐ Tubo de descarga/Sucção ☐ Capilar/Filtro
- ☐ Válvula de serviço de baixa ☐ Válvula de serviço Descarga de Alta ☐ Compressor

ATENÇÃO: enviar juntamente com este relatório as fotos das etiquetas com o modelo e nº de série do aparelho condicionador de ar e fotos da instalação do cliente.

Enviar para os e-mails: tecnicos@gree-am.com.br e sac@gree-am.com.br Suporte técnico telefone: 0800 773 2888

GREE ELECTRICS APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 03.519.135/0001-56 IE: 06.200.291-0
 Rua Ipê, 535 - Distrito Industrial. CEP: 69075-100
 Telefone: (92) 2123-6900 – Manaus / AM

UNIDADE INTERNA

- 1 Temperatura do ar entrada da evaporadora: _____ °C Temperatura do ar saída da evaporadora: _____ °C
2 ΔT - Diferença de temperatura (Temperatura de entrada - temperatura de saída): _____ °C
3 Código de erro: _____
4 Temperatura do Ambiente interno(°C)/ Umidade relativa(%): _____
5 Serpentina da evaporadora: ☐ Limpa ☐ Parcialmente obstruída(sujeira) ☐ Totalmente obstruída(sujeira)
6 Filtro tela: ☐ Limpo ☐ Parcialmente obstruída(sujeira) ☐ Totalmente obstruída(sujeira)
7 Bandeja do dreno: ☐ Limpa ☐ Parcialmente obstruída(sujeira) ☐ Totalmente obstruída(sujeira)
8 Dreno: ☐ Entupido ☐ Livre escoamento
9 Unidade evaporadora instalada em ambiente: ☐ Quarto ☐ Sala de Estar ☐ Cozinha ☐ Escritório ☐ Salão de Beleza/Barbearia ☐ Loja Comercial ☐ Outros: _____
10 Espaçamentos: evaporadora/Piso: _____ m Evaporadora/teto: _____ m Evaporadora L.esquedo/Parede: _____ m evaporadora L.direito/Parede: _____ m
11 Turbina: ☐ Normal ☐ Empenada ☐ Quebrada
12 **Motor ventilador:** ☐ rotação Normal ☐ rotação baixa ☐ em curto-circuito ☐ Aquecendo ☐ desarmando ☐ Não funciona ☐ Travado
13 **Placa eletrônica unidade interna:** Fusível ☐ Normal ☐ Aberto
14 Placa eletrônica unidade interna apresenta componente danificado: ☐ Sim ☐ Não Qual componente: _____
15 Placa receptora apresenta algum defeito: ☐ Sim ☐ Não Qual defeito: _____
16 Sensor de temp. ambiente interno (Ω): _____ Sensor de degelo (Ω): _____
17 Controle remoto apresenta defeito: ☐ Sim ☐ Não Qual defeito: _____
18 Vazamento na unidade evaporadora: ☐ Existe ☐ Não Existe Pressurizada com nitrogênio: ☐ Sim ☐ Não Pressão: _____ Psig
19 A unidade foi imersa em tanque com água: ☐ Sim ☐ Não
20 Qual o parte da unidade interna foi identificado o vazamento: ☐ Tubo da serpentina ☐ Curvas soldáveis da serpentina ☐ Tubo de entrada/Saída

OBSERVAÇÕES:

Data de análise: ____/____/____

Assinatura do técnico: _____

Contato do técnico: _____

ATENÇÃO: enviar juntamente com este relatório as fotos das etiquetas com o modelo e N° de série do aparelho condicionador de ar e fotos da instalação do cliente.

Enviar para os e-mails: tecnicos@gree-am.com.br e sac@gree-am.com.br Suporte técnico telefone: 0800 773 2888

GREE ELECTRICS APPLAINCES DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 03.519.135/0001-56 IE: 06.200.291-0
Rua Ipê, 535 - Distrito Industrial. CEP: 69075-100
Telefone: (92) 2123-6900 – Manaus / AM